

## PROTOCOL ÎNCĂLZIRE PARDOSEALĂ CU ÎNCĂLZIRE PRIN PODEA

COMPLETEAZĂ INVESTITORUL (INSPECTOR SUPRAVEGHERE CONSTRUCȚII)  
– se referă la o încăpere: (de ex. salon, bucătărie, altele...)

Tip investiție:

a) apartament

b) casă

c) alt obiectiv .....

Adresă:

ZI	SETAȚI LA TEMP.	OBSERVAȚII	DATA	SEMNĂTURĂ
1.	20°C			
2.	30°C			
3.	40°C			
4.	50°C			
5.	50°C			
6.	50°C			
7.	50°C			
8.	50°C			
9.	50°C			
10.	50°C (sau temperatura maximă de funcționare a sistemului)			
11.	50°C			
12.	50°C			
13.	50°C			
14.	50°C			
15.	50°C			
16.	40°C			
17.	30°C			
18.	20°C			
19.	Oprii sistemul	măsurare umiditate		
20.				
21.				
22.				
23.				
24.	20°C			
25.	30°C			
26.	40°C			
27.	50°C			
28.	40°C			
29.	30°C			
30.	20°C			

.....  
Data și semnătura montatorului.  
Ștampila firmei responsabile de montare.

.....  
Data și semnătura lizibilă a Investitorului  
(Inspector Control).

### INFORMAȚII PENTRU INVESTITOR:

Firma Barlinek S.A. nu este responsabilă pentru montajul care nu a fost efectuat conform Instrucțiunii de montare.  
Informații suplimentare referitoare la garanție puteți găsi pe pagina [www.barlinek.com.pl](http://www.barlinek.com.pl)  
BARLINEK S.A. 25-323 Kielce, al. Solidarności 36, Tel. +(48) 41 333 11 11 / Fax. +(48) 41 333 00 00  
E-Mail: [biuro@barlinek.com.pl](mailto:biuro@barlinek.com.pl)

\* Completați în cazul montării de parchet acoperit cu ulei UV.  
La punctele cu răspuns grilă trebuie să însemnați răspunsul corespunzător.  
Protocolul completat necuțet nu este valabil.  
Falsificarea protocolului duce la întreruperea imediată a contractului de colaborare.

Document în 3 exemplare: 1 pentru investitor, 1 pentru montator, 1 de expediat de către montator la Barlinek S.A.