

PROTOCOL ÎNCĂLZIRE PARDOSEALĂ CU ÎNCĂLZIRE PRIN PODEA

COMPLETEAZĂ INVESTITORUL (INSPECTOR SUPRAVEGHERE CONSTRUCȚII)
– se referă la o încăpere: (de ex. salon, bucatărie, altele...)

Tip investiție:

a) apartament ☐

b) casă ☐

c) alt obiectiv

Adresă:

ZI	SETAȚI LA TEMP.	OBSERVAȚII	DATA	SEMINĂTURĂ
1.	20°C			
2.	30°C			
3.	40°C			
4.	50°C			
5.	50°C			
6.	50°C			
7.	50°C			
8.	50°C			
9.	50°C			
10.	50°C (sau temperatura maximă de funcționare a sistemului)			
11.	50°C			
12.	50°C			
13.	50°C			
14.	50°C			
15.	50°C			
16.	40°C			
17.	30°C			
18.	20°C			
19.	Opriți sistemul	măsurare umiditate		
20.				
21.				
22.				
23.				
24.	20°C			
25.	30°C			
26.	40°C			
27.	50°C			
28.	40°C			
29.	30°C			
30.	20°C			

.....
Data și semnătura montatorului.
Ștampila firmei responsabile de montare.

.....
Data și semnătura lizibilă a Investitorului
(Inspector Control).

INFORMAȚII PENTRU INVESTITOR:

Firma Barlinek S.A. nu este responsabilă pentru montajul care nu a fost efectuat conform Instrucțiunii de montare.
Informații suplimentare referitoare la garanție găsiți pe pagina www.barlinek.com.pl
BARLINEK S.A. 25-323 Kielce, al. Solidarności 36, Tel. +(48) 41 333 11 11 / Fax. +(48) 41 333 00 00
E-Mail: biuro@barlinek.com.pl

* Completați în cazul montării de parchet acoperit cu ulei UV.
La punctele cu răspuns grilă trebuie să însemnați răspunsul corespunzător.
Protocolul completat necetățat nu este valabil.
Falsificarea protocolului duce la întreruperea imediată a contractului de colaborare.

Document în 3 exemplare: 1 pentru investitor, 1 pentru montator, 1 de expediat de către montator la Barlinek S.A.